

Salle du Conseil ET Audio : 705.671.1533 (p.2610)
ou
1.800.465.5993 (p.2610)

OJ-XTRA-REG- 3 JUILLET 2019

ASSEMBLÉE « EXTRAORDINAIRE » RÉGULIÈRE DU
DU
CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L'ONTARIO

TENUE

PAR

AUDIOCONFÉRENCE

DANS LA SALLE DU CONSEIL

296, RUE VAN HORNE
SUDBURY

LE MERCREDI 3 JUILLET 2019

À

17 h 10

ORDRE DU JOUR

Prière de communiquer avec la secrétaire du Conseil avant la réunion si vous désirez soulever une question d'ordre d'information.

Nous reconnaissons tenir cette rencontre sur le territoire de la Première nation Atikameksheng Anishnabek, territoire traditionnel des peuples Anishnaabe. Nous les remercions de partager ainsi leur territoire.

- A. DÉCLARATIONS PRÉLIMINAIRES PORTANT SUR LES QUESTIONS PÉCUNIAIRES *Présidence
- B. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR *Présidence
- C. INSTALLATIONS *M. Gauthier
- i. Projet de portatives à l'École publique Jean-Éthier-Blais (*Annexe C.i.*)
- ii. Permis d'utilisation des locaux
- D. LEVER LA SÉANCE ET FAIRE RAPPORT DE L'ÉTAT DE LA QUESTION

OJ-EXTRAORDINAIRE-REG-3 JUILLET 2019

Le 3 juillet 2019

AUX MEMBRES DU CONSEIL

Objet : Projet d'ajout de portatives à l'École publique Jean-Éthier-Blais

ANTÉCÉDENTS

À sa rencontre du 25 mai 2019, l'administration a présenter le projet d'ajout de portatives à l'École publique Jean-Éthier-Blais puisqu'il y a un manque d'espace à l'école. Le gestionnaire de construction du Conseil est responsable de gérer le projet.

SITUATION ACTUELLE

Le gestionnaire de construction a entrepris le processus de sélection des sous-traitants pour le projet d'ajout de portatives à l'École publique Jean-Éthier-Blais.

Il y a trois (3) composantes du projet qui sont au-delà de 75 000 \$.

- Nous avons reçu les soumissions suivantes pour la première composante du projet :

1) Belmar Builders Inc	80 500,00 \$ (exclus la TVH)
2) CK Construction Services Ltd	173 000,00 \$ (exclus la TVH)

La soumission retenue est celle de Belmar Builders Inc puisqu'elle répond à toutes les exigences de l'appel d'offres et puisqu'elle est la soumission la plus basse.

- Nous avons reçu les soumissions suivantes pour la deuxième composante du projet:

1) Belmar Builders Inc	75 000,00 \$ (exclus la TVH)
2) Schutt Restoration Services (Thunder Bay) Ltd.	76 200,00 \$ (exclus la TVH)

La soumission retenue est celle Belmar Builders Inc puisqu'elle répond à toutes les exigences de l'appel d'offres et puisqu'elle est la soumission la plus basse.

La compagnie Belmar Builders Inc a répondu à cinq des soumissions dont elle avait

de meilleurs prix pour 3 des 5. Nous procéderons à fournir les cinq composantes du projet à Belmar Builders Inc puisque nous allons épargner environ 24 100 \$ dans d'autres composantes du projet.

Le total des cinq composantes est de 259 250 \$.

- Nous avons reçu les soumissions suivantes pour la troisième composante du projet:

1) E.C.S. Integrated Limited	91 150,00 \$ (exclus la TVH)
2) 1499426 Ontario Ltd. o/a Nor-TEC Industries	93 800,00 \$ (exclus la TVH)
3) T and G Electric Ltd	98 600,00 \$ (exclus la TVH)
4) PSL	99 900,00 \$ (exclus la TVH)
5) Airco Limited	102 234,70 \$ (exclus la TVH)
6) RAW Electric	104487,99 \$ (exclus la TVH)

La soumission retenue est celle de E.C.S. Integrated Limited puisqu'elle répond à toutes les exigences de l'appel d'offres et puisqu'elle est la soumission la plus basse.

Le coût total du projet sera d'environ 675 000,00 \$.

RECOMMANDATIONS

1. **QUE** le rapport « Projet d'ajout de portatives à l'École publique Jean-Éthier-Blais » en date du 3 juillet 2019 soit reçu.
2. **QUE** le Conseil approuve de retenir les services de Belmar Builders Inc pour les cinq composantes du projet d'ajout de portatives à l'École publique Jean-Éthier-Blais à un prix de 259 250,00 \$.
3. **QUE** le Conseil approuve de retenir les services de E.C.S. Integrated Limited pour la troisième composante du projet d'ajout de portatives à l'École publique Jean-Éthier-Blais à un prix de 91 150,00 \$

Préparé par :
Le surintendant des affaires
Alain Gélinas

Présenté par :
Le directeur de l'Éducation
Marc Gauthier